



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/ 1

URBROJ: 2140-15-01-26-1

Gornje Jesenje, 24.ožujka 2026. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 7. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2026. godine donosi:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvća se Izvješće o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2025. godinu, kojeg je Općinskom vijeću dostavio načelnik Dario Cvrtila, mag. rel.int.

Izvješće je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na mrežnoj stranici Općine Jesenje www.jesenje.hr.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Ranogajec

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

UVODNE ODREDBE

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine. br. 68/18, 110/18 i 32/20) općinski načelnik podnosi Izvješće o realizaciji Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljnjem tekstu Program).

Program je donijelo Općinsko vijeće Općine Jesenje na 24. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2024. godine (Službeni glasnik KZZ" broj 48/24), na 27. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2025. godine Vijeće je donijelo I. Izmjenu Programa (Službeni glasnik KZZ" broj 11/25), na 4. sjednici održanoj dana 30. rujna 2025. godine II. Izmjenu Programa (Službeni glasnik KZZ" broj 41/25) te na 6. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2025. godine (Službeni glasnik KZZ" broj 64/25) III. Izmjenu Programa.

Članak 1.

Ovim izvješćem o realizaciji Programa, a sukladno financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, određena je gradnja komunalne infrastrukture i to:- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

Ovim izvršenjem Programa prikazani su troškovi projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata.

Troškovi su iskazani za svaku građevinu odvojeno i iskazani su odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa, osigurana su iz komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od sufinanciranja građenja, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Općine Jesenje, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.

Građenje objekata komunalne infrastrukture iz članka 1. Programa financirano je iz sljedećih izvora:

| Red broj | Izvori financiranja | Plan prihoda € | Realizirano € |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Komunalnog doprinosa | 350,00 | 124,00 |
| 2. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 235.000,00 | 196.770,71 |
| 3. | Prihodi od koncesije | 800,00 | 0,00 |
| 4. | Šumski doprinos | 500,00 | 371,32 |
| 5. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 90.210,00 | 65.000,00 |
| 6. | Opći prihodi i primici proračuna Općine Jesenje | 172.588,87 | 261.403,73 |
| UKUPNO: | | 499.448,87 | 523.669,76 |

Ukupno realizirana i utrošena sredstva za realizaciju Programa iznose **523.669,76** eura.

Iskaz utrošenih financijskih sredstava Programa s naznakom izvora financiranja za svaku građevinu odvojeno, sadržan je u tablici.

| 1. NERAZVRSTANE CESTE I OSTALE PROMETNE POVRŠINE | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 1.1. REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | | | | | |
| 1.1.1. Asfaltiranje cesta Gornje Jesenje | | | | | | |
| 1.1.2.a) Asfaltiranje ceste D74 -Podušaki duljina dionice 650 m | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 31.300,00 | Konto 4213111 - 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Radovi | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.271,42 | uređeno |
| | | Nadzor | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 31.300,00 | 31.300,00 | | |
| 1.1.2.a) Asfaltiranje ceste NC18 Skrote Fruk u duljini 150 m | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 10.000,00 | Konto 4213112 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | radovi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.995,50 | uređeno |
| | | nadzor | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1.1.3. Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta Donje Jesenje | | | | | | |
| 1.1.3. a) Rekonstrukcija ceste Hercegi- Halužani duljine 250 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 70.000,00 | Konto 4213122 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | radovi | 67.500,00 | 46.925,68 | 49.675,68 | uređeno |
| | | nadzor | 2.500,00 | 2.750,00 | | |
| | | UKUPNO: | 70.000,00 | 49.675,68 | | |
| 1.1.3. b) Rekonstrukcija ceste Loka Hercegi kapelica dužine 320 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Konto/Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 19.200,00 | Konto 42131113 11 opći prihodi i primici -51 EU sredstva | Radovi | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.160,54 | uređeno |
| | | Nadzor | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 19.200,00 | 19.200,00 | | |
| 1.1.3.c) Asfaltiranje nerazvrstane ceste Hercegi Tuf duljine 440 m | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 36.350,00 | Konto 42131114 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Radovi | 36.350,00 | 36.350,00 | 32.800,97 | neuređeno |
| | | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | UKUPNO: | 36.350,00 | 36.350,00 | 36.300,97 | |
| 1.1.3.d) Asfaltiranje nerazvrstane ceste Kovačeci Vonjk | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 46.000,00 | Konto 42131115 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Radovi | 0,00 | 46.000,00 | 45.967,81 | neuređeno |
| | | Nadzor | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 0,00 | 46.000,00 | | |
| 1.1.4. Asfaltiranje cesta Cerje Jesenjsko, Obrši duljine 70 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 9.700,00 | Konto 42131121 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | Radovi | 9.700,00 | 7.962,60 | 7.962,60 | neuređeno |
| | | Nadzor | 300,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 9.000,00 | 7.962,60 | | |
| 1.1.5. Asfaltiranje Brdo Jesenjsko | | | | | | |
| 1.1.5.1. Pod Lipom –Gorski, Kranjčeci 1950 metara | | | | | | |

| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | I. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 90.500,00 | -konto 42131123 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | Radovi | 81.000,00 | 86.500,00 | 85.285,59 | uređeno |
| | | Nadzor | 500,00 | 4.000,00 | 5.125,00 | |
| | | UKUPNO: | 81.500,00 | 90.500,00 | 90.410,59 | |
| 1.1.5.2. Asfaltiranje Brdo Jesenjsko Jurišaki Šturnjaki dužine 500 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 28.100,00 | konto 42131124 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | Radovi | 25.700,00 | 28.100,00 | 28.061,09 | uređeno |
| | | Nadzor | 300,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 26.000,00 | 28.100,00 | | |
| 1.1.5.3. Asfaltiranje Brdo Jesenjsko Šturnjaki - Pod Pećinkom dužine 140 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 15.000,00 | konto 42131122 - 11 opći prihodi i primici 52 ostale pomoći | Radovi | 14.800,00 | 13.542,34 | 13.542,34 | neuređeno |
| | | Nadzor | 200,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 15.000,00 | 13.542,34 | | |
| 1.1.6. Asfaltiranje Lužani Zagorski Lavci Mrzljak dužine 550 metara | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Konto/Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 33.000,00 | -konto 42131125 - 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | radovi | 25.700,00 | 33.000,00 | 32.867,50 | neuređeno |
| | | nadzor | 300,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 26.000,00 | 33.000,00 | | |
| 1.2 Izgradnja biciklističke staze Strahinjčica | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Konto/ Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 1.100.000,00 | Konto 421391 - 11 opći prihodi i primici - 51 EU sredstva | Projektiranje | 25.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | neuređeno/ uređeno |
| | | Radovi | 1.020.00,00 | | | |
| | | Nadzor i konzultantske usl. | 55.000,00 | | | |
| | | UKUPNO: | 1.100.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.3 Izgradnja pješačke staze od D74 Dobrenec do LC22013 | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Konto/ Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 1.000,00 | Konto 421499 - 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Radovi | 0,00 | 0,0 | 750,00 | neuređeno |
| | | Nadzor i konz. usl. | 1.000,00 | 750,00 | | |
| | | UKUPNO: | 1.000,00 | 750,00 | | |
| | | radovi | 460.000,00 | 0,00 | | |
| | | Nadzor i konz. usluge | 24. 894,28 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO; | 505.894,28 | 750,00 | | |
| 2.JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | | | | |
| 2.1. Izgradnja igralište Donje Jesenje | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 20.000,00 | Konto 421452 - 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Projektiranje. i nadzor | 1.250,00 | 0 | 19.603,26 | uređeno |
| | | Radovi | 17.500,00 | 19.603,26 | | |
| | | Nadzor | 1.250,00 | | | |
| | | UKUPNO: | 20.000,00 | 19.603,26 | | |

| 2.2. Izgradnja spomen parka braniteljima općine Jesenje | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 80.000,00 | Konto 421452 - 11 opći prihodi i primici -52 ostale pomoći | Radovi | 75.000,00 | 27.550,00 | 28.204,67 | uređeno |
| | | Nadzor i konz. usluge | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO: | 80.000,00 | 27.550,00 | | |
| 3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | | | | | | |
| 3.1. Izgradnja planinarskog doma u Brdu Jesenjskom | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 840.000,00 | - konto 421261 - 11 opći prihodi i primici - 51 EU sredstva | Projektiranje | 31.000,00 | 0 | 17.062,50 | neuređeno |
| | | Radovi | 770.000,00 | 0 | | |
| | | Nadzor i konzul. Usluge | 39.000,00 | 16.312,50 | | |
| | | UKUPNO: | 840.000,00 | 16.312,50 | | |
| 3.2. Dogradnja i rekonstrukcija vatrogasnog doma u Gornjem Jesenju | | | | | | |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | Realizacija € | Građevinsko područje |
| 35.000,00 | - konto 421291 - 11 opći prihodi i primici - 51 EU sredstva | Projektiranje i konzultantske usluge | 35.000,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | uređeno |
| | | Radovi | 0,00 | 0 | | |
| | | Nadzor | 0,00 | 0 | | |
| | | UKUPNO: | 35.000,00 | 30.750,00 | | |
| 4. Rekonstrukcija javne rasvjete | | | | | Realizacija € | Građevinsko područje |
| Procijenjeni troškovi/€ | Izvori financiranja | II. izmjena, iznos/€ | | III. izmjena, iznos/€ | 59.083,29 | uređeno |
| 60.000,00 | Konto 42147- 11 opći prihodi i primici | Radovi | 58.750,00 | 57.833,29 | | |
| | | Nadzor | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| | | UKUPNO: | 60.000,00 | 59.083,29 | | |
| UKUPNO: | | 3.126.044,28 | 499.448,87 | 523.669,76 | | |

Obrazloženje realizacije Programa:

Sve planirane aktivnosti Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2025. godinu nisu realizirane iz razloga što Općina Jesenje nije mogla osigurati potrebna sredstva za realizaciju. Za osiguranje potrebnih sredstava bili su planirani prihodi temeljem natječaja i javnih poziva, no isti nisu realizirani u cijelosti iz razloga što natječaji i pozivi nisu objavljeni u planiranom obimu ili putem istih nisu ostvarena sredstva iz tih izvora a koja su bila predviđena planom programa.

Iz tog razloga izvršene su Izmjene i dopune programa te su aktivnosti realizirane kako je prikazano u tablici ispred.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dario Cvrtila, mag.rel.int.