



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/2

URBROJ: 2140-15-23-1

Gornje Jesenje, 23. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine. br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.15/09, 11/13, 11/18 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Jesenje na svojoj 13. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2023. god. donijelo je;

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2022.godinu, kojeg je Općinskom vijeću dostavio načelnik Dario Cvrtila. Izvješće je sastavni dio ove odluke.

II.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Draganić

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Općinsko vijeće Općine Jesenje, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na 5. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službeni glasnik KZZ " broj 67/a /21) te na 10. sjednici održanoj dana 29.11. 2022. godine I. Izmjenu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Službeni glasnik KZZ " broj 53/22) - u daljnjem tekstu: Program a temelji se na investicijama obuhvaćenim Planom razvojnih programa, odnosno financijskim planovima sadržanim u Proračunu Općine Jesenje za 2022. godinu. Nakon donesenih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te se u skladu s time i mijenjao Program. Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2022. godinu iznose 220.723,38 kuna što je 34 % od planiranih sredstava. Izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 638,06 kuna, komunalna naknada u iznosu od 50.676,72 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 7.410,41 kuna, , kapitalne pomoći državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna a razlika u iznosu od 61.998,19 kuna iz proračuna (opći prihodi i primici). U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa.

1. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
Red. br.	Naziv	Izvorni Program/kn	Tekući Program/kn	Izvršenje
1.	Nužno održavanje (rekonstrukcija) nerazvrstane ceste NC 1, spojna cesta D74 – ŽC22013	934.920,00	434.920,00	0,00
2. INVESTICIJSKO ULAGANJE U SIGURNOST PROMETA				
2.1.	Pješačka staza D74 Dobrenc-LC22013	200.000,00	221.000,00	220.723,38
3. JAVNA RASVJETA				
3.1.		1.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:				220.723,38

Realizacija planiranih radova;

1. **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta**

Radovi na nužnom održavanju (rekonstrukciji) nerazvrstane ceste NC 1, spojna cesta D74 – ŽC22013 nisu provedeni iz razloga nedostatka financijskih sredstva i nedovršene projektne dokumentacije

2. **Investicijsko ulaganje u sigurnost prometa;**

Izvršeni su pripremni i zemljani radovi na izgradnji Pješačka staze D74 Dobrenc-LC22013 u vrijednosti od 220.723,38 kuna